

PROTOKÓŁ MONTAŻOWY

Pompa ciepła

PC-IN-2026-0003

FINAL

INTEVO Sp. z o.o.

STATUS Sfinalizowany

STATUS DOKUMENTU Dokument końcowy – podpisany elektronicznie

NR PROTOKOŁU:PC-IN-2026-0003 DATA:2026-03-19

ORGANIZACJA:INTEVO Sp. z o.o.

Weryfikacja dokumentu

IDENTYFIKATOR: b8480bc3-d996-460f-994d-5a3cf7be5df3

SKRÓCONY HASH: 878753...9d46db

Link weryfikacji



1. DANE KLIENTA

NAZWA FIRMY / IMIĘ I NAZWISKO Jan Nowak
ADRES ul. Plac Słowiański 18/2, 65-069, Zielona Góra
EMAIL test@test.pl
TELEFON 605025525

2. DANE SPORZĄDZAJĄCEGO PROTOKÓŁ

PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO Marcin Kaźmierczak
FIRMA INTEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STANOWISKO Wykonawca

KONTAKT

EMAIL kontakt@intevo.pl
TELEFON +48696086896

3. URZĄDZENIE (POMPA CIEPŁA)

PRODUCENT	djhjkshfkfhkhdffk
MODEL	hdkhkjhdkhcadkshs
NUMER SERYJNY	hsakjdhaskjdhajkdhdash
TYP	monoblok
CZYNNIK CHŁODNICZY	hkhkhjkjhkhkj
ILOŚĆ CZYNNIKA [KG]	0.68
SN JEDNOSTKI ZEWN.	bhhhjhjgjhjghjghjghjg

4. OBIEG CHŁODNICZY (SPLIT)

DOKUMENTACJA PRZEKAZANA NIE

5. HYDRAULIKA

SPOSÓB PODŁĄCZENIA	bufor
BUFOR [L]	15
ZASOBNIK CWU [L]	150
ZAWÓR MIESZAJĄCY	TAK
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA [BAR]	3
NACZYNIW WZBIORCZE [L]	10
FILTR / SEPARATOR	tak
CIŚNIENIE NAPEŁNIENIA [BAR]	4
ODPOWIETRZONO	TAK
GLIKOL	NIE
UWAGI	hgjhggjghggjggj

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

FAZA	3F
ZABEZPIECZENIA	kgkjkjkhkh
TYP RCD	hkjhkhkhkh
UZIEMIENIE POTWIERDZONE	TAK
POMIARY ROZRUCHOWE	TAK
UWAGI	ihkhkhkhkhkhkh

7. PARAMETRY ROZRUCHU

KRZYWA GRZANIA	jkhkhkhkhkh
TEMP. CWU [°C]	25
TEMP. ZASILANIA ROZRUCH [°C]	6.2
TEMP. POWROTU ROZRUCH [°C]	5.2
TEMP. ZEWN. [°C]	4.8
PRZEPŁYW / MOC	5
PRĄD KOMPRESORA [A]	3
PROGRAM LEGIONELLA	TAK
TEST CO / CWU / ODSZRANIANIE	TAK
UWAGI	ljlkjlkjlkjlkjlkjlkj

8. ODBIÓR I INSTRUKTAŻ

INSTRUKTAŻ WYKONANY	TAK
PRZEKAZANE DOKUMENTY	instrukcja, gwarancja, warunki_przegladow
PROPONOWANY TERMIN PRZEGLĄDU	2027-03-19
ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA	kjhkjhkjhkjhkjhkh
WNIOSKI W 3 ZDANIACH	hkjhkjhkjhkjhkjhkj
ZALECENIA TECHNICZNE	kjhkjhkjhkjhkjhkj
RYZYKA / OGRANICZENIA	khkjhkhkjhkhkjhkhkh

9. LOKALIZACJA GPS

SZEROKOŚĆ	51.79092
DŁUGOŚĆ	15.690044
DATA POZYSKANIA	19.03.2026 14:34

10. ZGODY I OŚWIADCZENIA

LP	NAZWA ZGODY	WYMAGANA	UDZIELONA	DATA	UWAGI
1	Regulamin	☒ WYMAGANA	☒ TAK		
2	Polityka prywatności	☒ WYMAGANA	☒ TAK		
3	Zgoda RODO	☒ WYMAGANA	☒ TAK		
4	Umowa powierzenia przetwarzania	☒ WYMAGANA	☒ TAK		
5	Komunikacja	☒ WYMAGANA	☒ TAK		
6	Przechowywanie danych	☒ WYMAGANA	☒ TAK		
7	Skargi i reklamacje	☒ WYMAGANA	☒ TAK		

LP	NAZWA ZGODY	WYMAGANA	UDZIELONA	DATA	UWAGI
8	Marketing	☐ OPCJONALNA	☐ NIE		

Wszystkie wymagane zgody zostały udzielone.

11. PODPISY

INWESTOR



Czytelny podpis

Jan Nowak

SPORZĄDZAJĄCY (WYKONAWCA)



Czytelny podpis

Marcin Kaźmierczak

ZAŁĄCZNIK FOTOGRAFICZNY

Nr protokołu PC-IN-2026-0003

1. Instalacja PC - widok ogólny

